



CHECK LIST SICUREZZA CANTIERE UNIACQUE

DATA.....ORA.....ODL.....

INDIRIZZO CANTIERE (copertura rete telefonica):.....

.....

DATA DI INIZIO LAVORI:

LAVORAZIONI IN FASE DI SVOLGIMENTO:

.....

.....

.....

RESPONSABILE LAVORI:			
CSE:			
IMPRESE PRESENTI SUL CANTIERE:			
PERSONALE PRESENTE IN CANTIERE:			
PERSONALE UNIACQUE PRESENTE IN CANTIERE:			
Corrispondenza del personale presente con quello indicato nel P.O.S.	SI	NO	
Corrispondenza dei mezzi, impianti, ponteggi, ponti su ruote a torre ecc. con quello indicato nel P.O.S.	SI	NO	NA
Tesserini di riconoscimento dipendenti	SI	NO	
Tesserini di riconoscimento dipendenti subappaltatori con indicazione autorizzazione al subappalto	SI	NO	NA
Tesserini di riconoscimento lavoratori autonomi con indicazione del committente	SI	NO	NA

1) DOCUMENTAZIONE E PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA

PSC (* per cantieri art. 100 comma 6 D.Lgs. 81/2008)	SI	NO	NA*
POS (* per cantieri art. 100 comma 6 D.Lgs. 81/2008)	SI	NO	NA*
NOTIFICA PRELIMINARE (* per cantieri art. 100 comma 6 D.Lgs. 81/2008)	SI	NO	NA*
CARTELLO DI CANTIERE (* per cantieri art. 100 comma 6 D.Lgs. 81/2008)	SI	NO	NA*
PLANIMETRIA DI CANTIERE	SI	NO	NA
TAVOLA TECNICA SUGLI SCAVI	SI	NO	NA
Autorizzazione taglio strada – Nulla osta vigili – Richiesta intervento in urgenza	SI	NO	NA
Autorizzazione attività di cantiere in deroga ai limiti acustici	SI	NO	NA
Coordinamento sottoservizi	SI	NO	NA



Verifica trimestrale funi e catene	SI	NO	NA
Mezzi presenti: escavatori sollevamento carichi denuncia ISPESL per verifica periodica	SI	NO	NA
Presenza PREPOSTO: CAPOCANTIERE	SI	NO	NA
Presenza ADDETTI EMERGENZE	SI	NO	NA
Presenza preposto con istruzione specifica per pianificazione, controllo e apposizione segnaletica stradale con aggiornamento quadriennale (Decreto interministeriale 4/03/2013 allegato I cap.2.1)	SI	NO	NA

2) SEGNALETICA

Cartellonistica: - rispetto schema segnaletico temporaneo secondo D.M. 10/07/2002. - Stato e fissaggio segnaletica: segnali non deteriorati, verticalità segnali, non più di 2 cartelli sullo stesso supporto, zavorramento idoneo, non causa intralcio alla circolazione pedonale, bordo inferiore a non meno di 60 cm dal suolo, pellicola retroriflettente classe 2 - Distanze cartelli idonea: D.P.R.16 Dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni: rettilineo 12m - curva 5m (spaziatura dimezzata nei centri abitati)	SI	NO	NA
Coerenza segnaletica di cantiere con segnaletica stradale esistente: oscuramento segnali in contrasto	SI	NO	NA
Disponibilità per i veicoli presenti in cantiere di giro-fari	SI	NO	NA
Recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti ai lavori	SI	NO	NA
Dispositivi luminosi: - Corretta installazione secondo D.M. 10/07/2002. - Verifica funzionamento, accensione in mancanza di luce e sostituzione programmata delle batterie indipendentemente dallo stato di carica - Tecnico reperibile per controllo	SI	NO	NA
Segnaletica orizzontale obbligatoria per cantieri >7gg	SI	NO	NA
Cantiere ordinato, con viabilità per persone e veicoli, presenza della segnaletica e movieri anche durante i periodi di pausa delle lavorazioni	SI	NO	NA
Cantieri con estensione maggiore di 100 metri: indicazione estensione cantiere sul segnale di inizio lavori (D.M. 10/07/2002)	SI	NO	NA
Utilizzo di coni: durata lavori inferiore a 2 giorni dpr 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)	SI	NO	NA

3) VIABILITA' ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

Passerelle pedonali	SI	NO	NA
E' assicurata la viabilità di persone e veicoli?	SI	NO	NA
Buche e/o sporgenze pericolose opportunamente segnalate	SI	NO	NA
Delimitazione scavi e raggio d'azione macchine operative tramite barriere/parapetti - Ostacoli per linee elettriche	SI	NO	NA
Definizione di zone di stoccaggio e delimitazione zone ove presenti sostanze pericolose (es. taniche di benzina)	SI	NO	NA

4) DPI

DPI consoni rispetto alle lavorazioni	SI	NO
Buono stato dei DPI	SI	NO



Idoneità indumenti alta visibilità	SI	NO	NA
DPI disponibili ma non indossati:			

5) SCAVI E LAVORI IN QUOTA

Scavo armato per profondità >1,5 m con protezione sporgente per almeno 30cm	SI	NO	NA
Accesso al fondo scavi effettuato con scale idonee	SI	NO	NA
Scale: scale a norma, ancoraggio, sporgenza di almeno 1m ecc. (valutazione visiva della scala) - area segregata	SI	NO	NA
Assenza di materiali su ciglio scavo (se presente necessarie puntellature e distanze > 1 metro)	SI	NO	NA
Lavori in quota oltre i 2 metri: - Opere provvisorie adeguate (parapetto con tavola ferma piede 20cm - correnti 60 cm – altezza maggiore di 1m) - Imbracature idonee (verifica visiva) - Cordino di lunghezza corretta - Scale (idoneo supporto d'aggancio, no lavori su ultimi 2 gradini di una scala doppia, vigilanza da terra, utensili in borse adatte, ecc.)	SI	NO	NA

6) IMPIANTI ELETTRICI

Se presenza di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette: messa fuori tensione/ostacoli/distanze (art.117 D.Lgs 81/2008)	SI	NO	NA
Dichiarazione conformità imp. elettrico - Verifica interruttori differenziali quadro di cantiere ASC - Grado di protezione adeguato (minimo IP55)	SI	NO	NA
Gruppo elettrogeno: presenza interruttore differenziale - interruttore di emergenza - marcatura CE - libretto d'uso manutenzione	SI	NO	NA
Nei pressi del gruppo elettrogeno in posizione facilmente raggiungibile, n.1 idoneo estintore portatile	SI	NO	NA

7) AMBIENTI CONFINATI

Coordinamento da parte del committente	SI	NO	NA
Valutazione preventiva delle lavorazioni che riducono la percentuale di ossigeno (es. saldatura) o utilizzano materiali che rilasciano particolari sostanze	SI	NO	NA
Presenza di un secondo lavoratore formato all'esterno	SI	NO	NA
Idonea distanza del gruppo elettrogeno dall'ambiente confinato	SI	NO	NA
Idoneità e funzionamento: strumentazione di monitoraggio - attrezzatura di lavoro e soccorso – DPI - Gas Detector - Recuperatore	SI	NO	NA
Delimitazione dell'area di lavoro e posizionamento segnaletica	SI	NO	NA
Formazione obbligatoria anche per lavoratori autonomi	SI	NO	NA

8) ATMOSFERE ESPLOSIVE

Segnale di avvertimento EX	SI	NO	NA
Attrezzature adeguate: categoria 1,2,3 in base alla classificazione dell'area (normativa ATEX)	SI	NO	NA

9) ATTREZZATURE – MATERIALI

ATTREZZATURE: Marcatura CE e utilizzo delle attrezzature da personale	SI	NO	NA
---	----	----	----



formato			
Assenza di attrezzature non conformi sui mezzi delle imprese	SI	NO	NA
Corretta gestione dello stoccaggio del bitume liquido (combustibile)	SI	NO	NA
Disponibilità in cantiere delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate	SI	NO	NA

10) CASSETTE PRONTO SOCCORSO – ESTINTORI

Decreto 388 del 2003: cassette pronto soccorso: esito positivo della verifica di presenza e data di scadenza di almeno 3 prodotti	SI	NO	NA
Presenza estintori in cantiere e nelle zone di deposito materiali infiammabili (Controllo Semestrale e Sorveglianza)	SI	NO	NA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA OBBLIGATORIA

PRESCRIZIONI

NOTE ED EVENTUALI ASPETTI POSITIVI LEGATI ALLA SICUREZZA DEL CANTIERE

SOSPENSIONE LAVORI

ORA FINE SOPRALLUOGO:

ALLEGATI:

FIRME: